

01.09.2021 को चल रहे विद्यालय भवनों के निर्माण कार्य की स्थिति/Status of on going Construction Work of School Building Projects as on 01.09.2021

राज्य वार/State-Wise

Funded through Budgetary provisions i.e. Creation of Capital Assets

क्र० संख्या / Sl. No	के० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	राज्य का नाम/Name of State	संभाग का नाम/Name of Region	AA&ES की राशि / (₹ लाख में) / AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Construction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	31.08.2021 तक निर्मुक्त राशि (₹ लाख में) / Amount released till 31.08.2021 (Rs. in lakh)	शेष देयता (₹ लाख में) / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/ Remarks
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Satenpalli ('A' Type + 09 SQ + BW)	Andhra Pradesh	Hyderabad	2479.51	07.03.2019 05.02.2020	NPCC	16.08.2019	60%	15.03.2022	1560.00	919.51	Work in progress
2	Rajampalli ('A' Type + 09 SQ + BW)	Andhra Pradesh	Hyderabad	2332.19	07.03.2019 05.02.2020	NPCC	16.8.2019	58%	15.03.2022	1570.00	762.19	Work in progress
3	Tuting (A-I+09 SQ+BW)	Arunachal Pradesh	Tinsukia	2431.81	12.10.2015	AP PWD	10.01.2016	96%	June, 2021	2120.00	311.81	Work in progress
4	Ziro (A-I+D9 SQ+BW)	Arunachal Pradesh	Tinsukia	1779.11	01.07.2021	AP PWD	...	0%	...	0.00	1779.11	Just sanctioned
5	Longding ('A' Type + 09 SQ + BW)	Arunachal Pradesh	Tinsukia	3368.61	07.03.2019	NPCC	19.02.2020	10%	30.04.2022	420.00	2948.61	Work in progress
6	Barpeta (A- Type+9SB + B/W)	Assam	Guwahati	2525.19	03.10.2018	CPWD	19.01.2020	40%	28.04.2021	1020.00	1505.19	Work in progress
7	Bela ('A' SB+09SQ+BW+Cov. CC)	Bihar	Patna	2001.95	22.11.2016	CPWD	Mar., 2019	30%	Sept., 2020	770.00	1231.95	Work in progress
8	Harnaut ('A' Type+09SQ+BW)	Bihar	Patna	2015.01	16.05.2017	CPWD	29.11.2018	70%	21.02.2020	1320.00	695.01	Work in progress
9	Jhajha ('A' Type+09SQ+BW)	Bihar	Patna	1975.82	03.10.2018	CPWD	24.05.2019	38%	23.05.2020	870.00	1105.82	Work in progress
10	Bijapur ('A' Type + 09 SQ + BW)	Chhattisgarh	Raipur	2274.67	13.01.2021 04.05.2021	NPCC	...	...	...	20.00	2254.67	Work started recently
11	Kurud ('A' Type + 09 SQ + BW)	Chhattisgarh	Raipur	2261.60	13.01.2021 04.05.2021	NPCC	...	...	...	20.00	2241.60	Work started recently
12	Sukma ('A' Type + 09 SQ + BW)	Chhattisgarh	Raipur	2136.47	13.01.2021 04.05.2021	NPCC	...	...	...	20.00	2116.47	Work started recently
13	Naya Raipur ('A' Type + 09 SQ + BW)	Chhattisgarh	Raipur	1933.28	13.01.2021 20.05.2021	NPCC	...	...	...	20.00	1913.28	Work started recently
14	Kawardha ('A' Type + 09 SQ + BW)	Chhattisgarh	Raipur	2157.63	13.01.2021 04.05.2021	NPCC	...	...	...	20.00	2137.63	Work started recently
15	Saraipalli ('A' Type + 09 SQ + BW)	Chhattisgarh	Raipur	2120.62	13.01.2021 20.05.2021	NPCC	...	...	...	20.00	2100.62	Work started recently
16	Silvassa ('A' Type + 09 SQ+BW)	Dadar & Nagar Haveli	Ahmedabad	1558.04	14.08.2018	CPWD	08.11.2020	30%	07.11.2021	320.00	1238.04	Work in progress.
17	Sec.-22, Rohini ('A' Type)	Delhi	Delhi	746.11	03.10.2007	CPWD		Work yet to start		0.00	746.11	Drawing yet to be approved by local bodies. Permission for demerification of temporary structure awaited
18	Shahdara ('A' Type S/B)	Delhi	Delhi	1460.12	13.04.2018	CPWD	Jun-19	80%	05.06.2020	1250.00	210.12	Work in progress.
19	Godhra ('A' Type + 09 SQ+BW)	Gujarat	Ahmedabad	2060.38	14.07.2021	CPWD	...	...	...	20.00	2040.38	Just sanctioned
20	Patan ('A' Type + 09 SQ + BW)	Gujarat	Ahmedabad	1879.63	07.03.2019 05.02.2020	NPCC	05.11.2019	87%	30.08.2021	1490.00	389.63	Work in Progress

क्र० संख्या / Sl. No	के० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	राज्य का नाम / Name of State	संभाग का नाम / Name of Region	AA&ES की राशि / (₹ लाख में) / AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Construction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	31.08.2021 तक निर्मुक्त राशि (₹ लाख में) / Amount released till 31.08.2021 (Rs. in lakh)	शेष देयता (₹ लाख में) / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी / Remarks
21	Mathana ('A' Type SB+ 9SQ+BW)	Haryana	Gurgaon	1801.5	07.08.2018	CPWD	22.12.2018	73%	15.03.2020	1120.00	681.50	Work in progress
22	Badopal, Fatehabad ('A' Type SB+ 9SQ+BW)	Haryana	Gurgaon	2272.67	25.06.2021	NPCC		0%	...	0.00	2272.67	Just sanctioned
23	Matanhail ('A' Type SB+ 9SQ+BW)	Haryana	Gurgaon	2176.78	12.07.2021	NPCC		0%	...	0.00	2176.78	Just sanctioned
24	Samalkha ('A' Type + 09 SQ + BW)	Haryana	Gurgaon	1823.87	08.03.2019 05.02.2020	NPCC	19.09.2019	50%	31.03.2022	1020.00	803.87	Work in Progress
25	Nadaun ('A-1' Type+BW)	Himachal Pradesh	Gurgaon	1314.4	01.08.2018	CPWD	16.06.2019	64%	08.08.2020	970.00	344.40	Work in progress
26	Reckong Peo ('A' Type + 09 SQ+BW)	Himachal Pradesh	Gurgaon	2585.03	03.10.2018	CPWD	31.08.2019	27%	17.11.2021	720.00	1865.03	Work in progress
27	Saloh ('A' Type + 09 SQ)	Himachal Pradesh	Gurgaon	1129.17	27.02.2019	BSNL	07.10.2019	25%	17.04.2021	425.00	704.17	Work in Progress
28	B.S.F Bandipur ('A-1' SB+ 09SQ + BW)	Jammu & Kashmir	Jammu	1606.94	27.07.16	CPWD	30.05.2017	23%	29.05.2019	620.00	986.94	Work rescind, retendering in progress
29	Miran Sahib ('A' Type+09 SQ+BW)	Jammu & Kashmir	Jammu	2017.63	09.01.2017	CPWD	17.07.2017	93%	16.01.2019	1920.00	97.63	Work in progress
30	Dumka ('A' Type + 09 SQ + BW)	Jharkhand	Ranchi	1727.54	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	03.12.2019	72%	31.12.2021	1320.00	407.54	Work in Progress
31	Chatra ('A' Type + 09 SQ + BW)	Jharkhand	Ranchi	1899.32	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	18.08.2019	69%	31.12.2021	1320.00	579.32	Work in Progress
32	Giridih ('A' Type + 09 SQ + BW)	Jharkhand	Ranchi	1786.00	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	16.08.2019	67%	31.12.2021	1270.00	516.00	Work in Progress
33	Khunti ('A' Type + 09 SQ + BW)	Jharkhand	Ranchi	2029.52	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	03.03.2020	73%	31.12.2021	1470.00	559.52	Work in Progress
34	Lohardaga ('A' Type + 09 SQ + BW)	Jharkhand	Ranchi	2136.91	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	29.11.2019	73%	31.12.2021	1650.00	486.91	Work in Progress
35	Haveri ('A' Type+09 SQ+ BW)	Karnataka	Bangalore	2072.38	28.06.2021	FEDO	...	...	...	0.00	2072.38	Work yet to start. Go-ahead issued.
36	Virupapura ('A' Type + 09 SQ + BW)	Karnataka	Bangalore	2668.60	08.03.2019 05.02.2020	NPCC	13.09.2019	79%	31.03.2022	2070.00	598.60	Work in Progress
37	Kadimidri ('A' Type + 09 SQ + BW)	Karnataka	Bangalore	2777.02	08.03.2019 05.02.2020	NPCC	18.12.2020	20%	30.06.2022	620.00	2157.02	Work in Progress
38	Chennapatna ('A' Type + 09 SQ + BW)	Karnataka	Bangalore	2487.67	08.03.2019 05.02.2020	NPCC	12.10.2019	61%	31.03.2022	1570.00	917.67	Work in Progress
39	Ezhimala ('A' Type + BW)	Kerala	Ernakulam	1991.24	24.04.2015	MES	07.07.2017	83%	24.06.2021	1620.00	371.24	Work in progress
40	KPA, Ramavarmapuram ('B' Type SB+ 09 SQ+BW + cov. CC)	Kerala	Ernakulam	2664.40	20.07.2016	CPWD	20.05.2017	80%	13.08.2018	1670.00	994.40	Work in progress
41	Kaduruthy ('A' Type SB+ 09 SQ+BW + cov.of	Kerala	Ernakulam	3020.62	27.12.2016	FEDO	...	0%	...	0.00	3020.62	Work yet to start
42	Konni ('A' Type + 09 SQ + BW)	Kerala	Ernakulam	2818.33	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	17.01.2020	29%	30.06.2022	970.00	1848.33	Work in Progress

क्र० संख्या / Sl. No	के० वि० का नाम/ Name of Kendriya Vidyalaya	राज्य का नाम/Name of State	संभाग का नाम/Name of Region	AA&ES की राशि / (₹ लाख में)/ AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी/ Construction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	31.08.2021 तक निर्मुक्त राशि (₹ लाख में)/ Amount released till 31.08.2021 (Rs. in lakh)	शेष देयता (₹ लाख में) / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/ Remarks
43	Nileswar ('A' Type + 09 SQ + BW)	Kerala	Ernakulam	2844.65	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	28.08.2019	48%	31.03.2022	1370.00	1474.65	Work in Progress
44	Kavarati ('A' Type + 11 SQ + BW)	Lakshadweep	Ernakulam	2325.64	02.02.2015	CPWD	12.02.2016	92%	04.08.2017	2120.00	205.64	Work in progress
45	Harda ('A' Type + 9 SQ + BW)	Madhya Pradesh	Bhopal	1651.25	19.09.2016	FEDO	...	0%	...	0.00	1651.25	Work yet to start
46	MalanjKhand ('A' Type SB + 9 5Q + BW)	Madhya Pradesh	Jabalpur	1830.00	01.08.2018	UPJN	03.12.2018	61%	02.06.2020	1170.00	660.00	Work in progress
47	Chanderi ('A' Type + 09 5Q + BW)	Madhya Pradesh	Bhopal	1725.66	13.01.2021 04.05.2021	NPCC	...	...	...	20.00	1705.66	Work started recently
48	Ganj Basoda ('A' Type + 09 SQ + BW)	Madhya Pradesh	Bhopal	1944.62	13.01.2021 04.05.2021	NPCC	...	...	...	20.00	1924.62	Work started recently
49	No. II, Neemuch ('A' Type + 09 SQ + BW)	Madhya Pradesh	Bhopal	1848.40	13.01.2021 04.05.2021	NPCC	...	...	...	20.00	1828.40	Work started recently
50	Dabra ('A' Type + 09 SQ + BW)	Madhya Pradesh	Bhopal	2130.37	13.01.2021 04.05.2021	NPCC	...	...	...	20.00	2110.37	Work started recently
51	Hattanagar ('A' Type + 09 5Q + BW)	Madhya Pradesh	Jabalpur	2044.69	13.01.2021 02.06.2021	NPCC	...	...	...	20.00	2024.69	Work started recently
52	Lakhnadaun ('A' Type + 09 SQ + BW)	Madhya Pradesh	Jabalpur	2022.45	13.01.2021 02.06.2021	NPCC	...	...	...	20.00	2002.45	Work started recently
53	Lunglai ('A' Type + 09 SQ + BW)	Mizoram	Silchar	2385.37	24.11.2014 02.05.2017	MAMCO	28.08.2019	39%	Dec. 2021	1070.00	1315.37	Work in progress
54	Aska ('A' Type SB + 09 SQ + BW)	Odisha	Bhubaneswar	1701.86	16.05.17	CPWD	21.08.2017	95%	20.01.2019	1470.00	231.86	Work in progress.
55	Sonepur ('A' Type SB + 09 SQ + BW)	Odisha	Bhubaneswar	1580.85	01.08.2018	CPWD	24.12.2018	45%	07.02.2020	1120.00	460.85	Work in progress
56	Kutra ('A-1' Type SB + 09 SQ + BW)	Odisha	Bhubaneswar	1310.12	03.10.2018	CPWD	...	...	...	20.00	1290.12	Work at tendering stage.
57	Mundali ('A' Type SB + 09 SQ + BW)	Odisha	Bhubaneswar	2094.25	31.10.2018	CPWD	20.05.2019	20%	01.11.2020	370.00	1724.25	Work in progress
58	Vyasnagar ('A' Type SB + 09 SQ + BW)	Odisha	Bhubaneswar	2332.47	25.06.2021	NPCC	...	0%	...	0.00	2332.47	Just sanctioned
59	No. II Angul ('A' Type SB + 09 SQ + BW)	Odisha	Bhubaneswar	2449.76	20.07.2021	NPCC	...	0%	...	0.00	2449.76	Just sanctioned
60	Jagatsinghpur ('A' Type + 09 5Q + BW)	Odisha	Bhubaneswar	2179.36	05.03.2019 05.02.2020	NPCC	03.03.2020	31%	02.09.2022	920.00	1259.36	Work in progress
61	Mahe ('A-1' Type + BW)	Puducherry	Chennai	1837.52	02.11.2015	CPWD	27.07.2017	92%	21.07.2018	1770.00	67.52	Work in progress
62	Nangal (Roopnagar) ('A' Type SB + 09 5Q + BW)	Punjab	Chandigarh	2241.42	25.06.2021	NPCC	...	0%	...	0.00	2241.42	Just sanctioned
63	Devgarh ('A' Type SB + 09 SQ)	Rajasthan	Jaipur	1915.41	08.10.2018	CPWD	04.12.2018	90%	03.03.2020	1220.00	695.41	Work in progress.
64	CISF Jaipur ('A' Type + 09 SQ + BW)	Rajasthan	Jaipur	1637.17	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	12.09.2019	70%	31.10.2021	1376.96	260.21	Work in progress
65	Pali ('A' Type + 09 5Q + BW)	Rajasthan	Jaipur	2041.75	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	20.09.2019	34%	31.07.2022	670.00	1371.75	Work in progress

क्र० संख्या / Sl. No	के० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalyaya	राज्य का नाम/Name of State	संभाग का नाम/Name of Region	AA&ES की राशि / (₹ लाख में) / AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Constrction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	31.08.2021 तक निर्मुक्त राशि (₹ लाख में) / Amount released till 31.08.2021 (Rs. in lakh)	शेष देयता (₹ लाख में) / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/ Remarks
66	Tivri ('A' Type + 09 SQ + BW)	Rajasthan	Jaipur	2035.41	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	20.09.2019	56%	31.03.2022	1120.00	915.41	Work in progress
67	Dholpur ('A' Type + 09 SQ + BW)	Rajasthan	Jaipur	2455.20	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	10.11.2019	69%	31.12.2021	1870.00	585.20	Work in progress
68	AFS, Tanjavur ('A' Type + 09 SQ + BW)	Tamilnadu	Chennai	1835.59	02.11.2015	MES	05.11.2018	41%	04.07.2020	1020.00	815.59	Work in progress
69	Mancherla ('A' Type + 09 SQ + BW)	Telangana	Hyderabad	2096.84	09.07.2021	NPCC	...	0%	...	0.00	2096.84	Just sanctioned
70	Bhongir ('A' Type + 09 SQ + 8W)	Telangana	Hyderabad	2208.91	08.03.2019 05.02.2020	NPCC	07.09.2019	42%	05.03.2022	1100.00	1108.91	Work in progress
71	Nizamabad ('A' Type + 09 SQ + BW)	Telangana	Hyderabad	2010.71	08.03.2019 05.02.2020	NPCC	07.11.2019	57%	06.06.2022	1320.00	690.71	Work in progress
72	Deoria ('A' Type + 09 SQ + BW)	Uttar Pradesh	Varanasi	2377.68	25.06.2013	CPWD	...	Work yet to start	...	70.00	2307.68	Encroachment on land.
73	No.-4, Varanasi ('A' Type + 09 SQ + BW)	Uttar Pradesh	Varanasi	1822.54	24.11.2014	HSCL	25.05.2015	25%	10.11.2016	420.00	1402.54	Work in progress
74	Siddharthnagar (B Type SB + 09 SQ+BW)	Uttar Pradesh	Varanasi	1998.97	16.05.2017	CPWD	14.02.2018	95%	13.08.2019	1995.00	3.97	Work in progress
75	Gauriganj, Amethi ('A' Type SB + 09 SQ+BW)	Uttar Pradesh	Varanasi	2423.33	20.07.2021	NPCC	...	...	...	0.00	2423.33	Just sanctioned
76	Sharawasti ('A' Type + 09 SQ + BW)	Uttar Pradesh	Lucknow	1683.06	07.04.2017	BBJ&JCC	05.09.2020	13%	31.01.2022	320.00	1363.06	Work in progress
77	Gangarani, Kushinagar (B Type SB + 09 SQ+BW)	Uttar Pradesh	Varanasi	1680.66	26.04.17	CPWD	17.11.18	90%	16.05.2020	1680.00	0.66	Work in progress
78	Baoli, Baghpat ('A' Type + 09 SQ + BW)	Uttar Pradesh	Agra	2509.24	02.03.2019	UPSCIDCD	05.03.19	48%	04.09.2020	1220.00	1289.24	Work in progress
79	SSG, CISF, Surajpur, G. Noida ('A' Type + 09 SQ + BW)	Uttar Pradesh	Agra	2115.23	05.03.2019	UPSCIDCO	04.02.2020	13%	31.07.2021	320.00	1795.23	Work in progress
80	Bhimtal (A Type SB + BW+Covering)	Uttarakhand	Dehradun	1792.79	21.03.2017	CPWD	...	...	...	20.00	1772.79	Work at Tendering stage
81	Gopeshwar ('A-1' Type SB+ 09 SQ+B/W)	Uttarakhand	Dehradun	2185.97	26.06.2017	UPJN	...	...	...	0.00	2185.97	Work yet to start
82	Kalimpong ('A-1' Type+ BW)	West Bengal	Kolkata	1430.74	10.12.2014	MES	16.11.2015	78%	Dec., 2019	1430.00	0.74	Work in progress
83	Bandel ('A' Type SB + 09 SQ+BW)	West Bengal	Kolkata	2515.63	09.07.2021	NPCC	...	...	...	0.00	2515.63	Just sanctioned
84	Railway Kharagpur ('A' Type + 09 SQ + BW)	West Bengal	Kolkata	2193.85	08.03.2019 05.02.2020	NPCC	22.08.2019	40%	31.03.2022	1060.00	1133.85	Work in progress
	TOTAL			173752.68						64946.96	108805.72	

क्र० संख्या / Sl. No	के० वि० का नाम/ Name of Kendriya Vidyalaya	राज्य का नाम/Name of State	संभाग का नाम/Name of Region	AA&ES की राशि/ (₹ लाख में)/ AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख/ Date of sanction	निर्माण ऐजेंसी/ Constrction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख/ Stipulated Date of Completion	31.08.2021 तक निर्मुक्त राशि (₹ लाख में)/ Amount released till 31.08.2021 (Rs. in lakh)	शेष देयता (₹ लाख में) / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/ Remarks
-------------------------------	---	-------------------------------	-----------------------------------	--	---	---	---	---	--	--	---	------------------

S. No.	Name of Construction Agency	No. of works
(i)	APPWD (in the state of Arunachal Pradesh)	2
(ii)	BB&JCC	1
(iii)	BSNL	1
(iv)	CPWD	25
(v)	FEDO	3
(vi)	HSCL	1
(vii)	MAMCO	1
(viii)	MES	3
(ix)	NPCC	43
(x)	UPSCIDCO	2
(xi)	UPJN	2
	Total	84