

**01.01.2022 को चल रहे विद्यालय भवनों के निर्माण कार्य की स्थिति/Status of on going Construction Work of School Building Projects as on 01.01.2022**

**राज्य वार/State-Wise**

**Funded through Budgetary provisions i.e. Creation of Capital Assets**

क्र० संख्या / Sl. No	के० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	राज्य का नाम/Name of State	संभाग का नाम/Name of Region	AA&ES की राशि / ( ₹ लाख में)/ AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी/ Construction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	31.12.2021 तक निर्मुक्त राशि (₹ लाख में)/ Amtunt released till 31.12.2021 (Rs. in lakh)	शेष देयता (₹ लाख में) / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/ Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Satenpalli ('A' Type + 09 SQ + BW)	Andhra Pradesh	Hyderabad	2479.51	07.03.2019 05.02.2020	NPCC	16.08.2019	62%	15.03.2022	1560.00	919.51	Work in progress
2	Rajampalli ('A' Type + 09 SQ + BW)	Andhra Pradesh	Hyderabad	2332.19	07.03.2019 05.02.2020	NPCC	16.8.2019	58%	15.03.2022	1570.00	762.19	Work in progress
3	Rajampet ('A-I' Type + 09 SQ + BW)	Andhra Pradesh	Hyderabad	1855.97	15.12.2021	NPCC	...	0%	...	0.00	1855.97	Just sanctioned
4	Tuting (A-I+09 SQ+BW)	Arunachal Pradesh	Tinsukia	2431.81	12.10.2015	AP PWD	10.01.2016	96%	June, 2021	2420.00	11.81	Work in progress
5	Ziro (A-I+09 SQ+BW)	Arunachal Pradesh	Tinsukia	1779.11	01.07.2021	AP PWD	...	0%	...	20.00	1759.11	Just sanctioned
6	Longding ('A' Type + 09 SQ + BW)	Arunachal Pradesh	Tinsukia	3368.61	07.03.2019	NPCC	19.02.2020	18%	30.04.2022	620.00	2748.61	Work in progress
7	Barpeta (A- Type+9SB + B/W)	Assam	Guwahati	2525.19	03.10.2018	CPWD	19.01.2020	45%	31.03.2022	1420.00	1105.19	Work in progress
8	Bela ('A'- SB+09SQ+BW+Cov. CC)	Bihar	Patna	2001.95	22.11.2016	CPWD	Mar., 2019	30%	31.03.2022	770.00	1231.95	Work in progress
9	Harnaut ('A' Type+09SQ+BW)	Bihar	Patna	2015.01	16.05.2017	CPWD	29.11.2018	84%	15.02.2022	1320.00	695.01	Work in progress
10	Jhajha ('A' Type+09SQ+BW)	Bihar	Patna	1975.82	03.10.2018	CPWD	24.05.2019	49%	31.05.2022	1070.00	905.82	Work in progress
11	Bijapur ('A' Type + 09 SQ + BW)	Chhattisgarh	Raipur	2167.00	13.01.2021 04.05.2021	NPCC	01.07.2021	5%	30.09.2022	220.00	1947.00	Work started recently
12	Kurud ('A' Type + 09 SQ + BW)	Chhattisgarh	Raipur	2102.00	13.01.2021 04.05.2021	NPCC	01.07.2021	8%	30.09.2022	220.00	1882.00	Work started recently
13	Sukma ('A' Type + 09 SQ + BW)	Chhattisgarh	Raipur	2017.00	13.01.2021 04.05.2021	NPCC	01.07.2021	15%	30.09.2022	520.00	1497.00	Work started recently
14	Naya Raipur ('A' Type + 09 SQ + BW)	Chhattisgarh	Raipur	1804.00	13.01.2021 20.05.2021	NPCC	01.07.2021	10%	30.09.2022	520.00	1284.00	Work started recently
15	Kawardha ('A' Type + 09 SQ + BW)	Chhattisgarh	Raipur	2056.00	13.01.2021 04.05.2021	NPCC	01.07.2021	8%	30.09.2022	220.00	1836.00	Work started recently
16	Saraipalli ('A' Type + 09 SQ + BW)	Chhattisgarh	Raipur	1986.00	13.01.2021 20.05.2021	NPCC	01.07.2021	15%	30.09.2022	520.00	1466.00	Work started recently
17	Silvassa ('A' Type + 09 SQ+BW)	Dadar & Nagar Haveli	Ahmedabad	1558.04	14.08.2018	CPWD	08.11.2020	45%	31.05.2022	620.00	938.04	Work in progress.
18	Shahdara ('A' Type S/B)	Delhi	Delhi	1460.12	13.04.2018	CPWD	Jun-19	95%	31.01.2022	1450.00	10.12	Work in progress.
19	Godhra ('A' Type + 09 SQ+BW)	Gujarat	Ahmedabad	2060.38	14.07.2021	CPWD	...	...	...	20.00	2040.38	Just sanctioned
20	Patan ('A' Type + 09 SQ + BW)	Gujarat	Ahmedabad	1879.63	07.03.2019 05.02.2020	NPCC	05.11.2019	90%	31.01.2022	1740.00	139.63	Work in Progress

क्र० संख्या / Sl. No	के० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	राज्य का नाम/Name of State	संभाग का नाम/Name of Region	AA&ES की राशि / ( ₹ लाख में) / AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Construction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	31.12.2021 तक निर्मुक्त राशि ( ₹ लाख में) / Amount released till 31.12.2021 (Rs. in lakh)	शेष देयता ( ₹ लाख में) / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/ Remarks
21	Mathana ('A' Type SB+ 9SQ+BW)	Haryana	Gurgaon	1801.5	07.08.2018	CPWD	22.12.2018	95%	28.02.2022	1420.00	381.50	Work in progress
22	Badopal, Fatehabad ('A' Type SB+ 9SQ+BW)	Haryana	Gurgaon	2272.67	25.06.2021	NPCC	....	0%	...	0.00	2272.67	Just sanctioned
23	Matanhail ('A' Type SB+ 9SQ+BW)	Haryana	Gurgaon	2176.78	12.07.2021	NPCC	....	0%	...	0.00	2176.78	Just sanctioned
24	Samalkha ('A' Type + 09 SQ + BW)	Haryana	Gurgaon	1823.87	08.03.2019 05.02.2020	NPCC	19.09.2019	61%	31.03.2022	1320.00	503.87	Work in Progress
25	Nadaun ('A-1' Type+BW)	Himachal Pradesh	Gurgaon	1314.4	01.08.2018	CPWD	16.06.2019	64%	31.03.2022	970.00	344.40	Work in progress
26	Reckong Peo ('A' Type + 09 SQ+BW)	Himachal Pradesh	Gurgaon	2585.03	03.10.2018	CPWD	31.08.2019	42%	31.10.2022	1020.00	1565.03	Work in progress
27	Sairoh ('A' Type + 09 SQ)	Himachal Pradesh	Gurgaon	1129.17	27.02.2019	BSNL	07.10.2019	25%	17.04.2021	425.00	704.17	Work rescind, retendering in progress
28	B.S.F Bandipur ('A-1' SB+ 09SQ + BW)	Jammu & Kashmir	Jammu	1606.94	27.07.16	CPWD	30.05.2017	23%	29.05.2019	620.00	986.94	Work rescind, retendering in progress
29	Miran Sahib ('A' Type+09 SQ+BW)	Jammu & Kashmir	Jammu	2017.63	09.01.2017	CPWD	17.07.2017	99%	15.10.2021	1920.00	97.63	Work in progress
30	Sunderbani ('A' Type+09 SQ+BW)	Jammu & Kashmir	Jammu	1996.01	23.11.2021	NPCC	...	...	...	0.00	1996.01	Work in progress
31	Dumka ('A' Type + 09 SQ + BW)	Jharkhand	Ranchi	1727.54	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	03.12.2019	92%	31.12.2021	1720.00	7.54	Work in Progress
32	Chatra ('A' Type + 09 SQ + BW)	Jharkhand	Ranchi	1899.32	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	18.08.2019	83%	31.12.2021	1720.00	179.32	Work in Progress
33	Giridih ('A' Type + 09 SQ + BW)	Jharkhand	Ranchi	1786.00	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	16.08.2019	70%	31.12.2021	1670.00	116.00	Work in Progress
34	Khunti ('A' Type + 09 SQ + BW)	Jharkhand	Ranchi	2029.52	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	03.03.2020	90%	31.12.2021	1970.00	59.52	Work in Progress
35	Lohardaga ('A' Type + 09 SQ + BW)	Jharkhand	Ranchi	2136.91	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	29.11.2019	93%	31.12.2021	2050.00	86.91	Work in Progress
36	Haveri ('A' Type+09 SQ+ BW)	Karnataka	Bangalore	2072.38	28.06.2021	FEDO	...	...	...	0.00	2072.38	Work yet to start. Go-ahead issued.
37	Virupapura ('A' Type + 09 SQ + BW)	Karnataka	Bangalore	2668.60	08.03.2019 05.02.2020	NPCC	13.09.2019	75%	31.03.2022	2270.00	398.60	Work in Progress
38	Kadimidri ('A' Type + 09 SQ + BW)	Karnataka	Bangalore	2777.02	08.03.2019 05.02.2020	NPCC	18.12.2020	35%	30.06.2022	1270.00	1507.02	Work in Progress
39	Chennapatna ('A' Type + 09 SQ + BW)	Karnataka	Bangalore	2487.67	08.03.2019 05.02.2020	NPCC	12.10.2019	74%	31.03.2022	2170.00	317.67	Work in Progress
40	Mandya ('A' Type + 09 SQ + BW)	Karnataka	Bangalore	2271.58	08.12.2021	CPWD	...	0%	...	20.00	2251.58	Just sanctioned
41	Ezhimala ('A' Type + BW)	Kerala	Ernakulam	1991.24	24.04.2015	MES	07.07.2017	92%	31.12.2021	1920.00	71.24	Work in progress
42	KPA, Ramavaramapuram ('B' Type SB+ 09 SQ+BW + cov. CC)	Kerala	Ernakulam	2664.40	20.07.2016	CPWD	20.05.2017	95%	31.10.2021	2070.00	594.40	Work in progress

क्र० संख्या / Sl. No	क्र० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	राज्य का नाम/Name of State	संभाग का नाम/Name of Region	AA&ES की राशि / ( ₹ लाख में)/ AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Construction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	31.12.2021 तक निर्मुक्त राशि ( ₹ लाख में)/ Amount released till 31.12.2021 (Rs. in lakh)	शेष देयता ( ₹ लाख में) / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/ Remarks
43	Kaduruthy ('A' Type SB+ 09 SQ+BW + cov.of	Kerala	Ernakulam	3020.62	27.12.2016	FEDD	...	0%	...	0.00	3020.62	Work yet to start
44	Konni ('A' Type + 09 SQ + BW)	Kerala	Ernakulam	2818.33	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	17.01.2020	34%	30.06.2022	1270.00	1548.33	Work in Progress
45	Nileswar ('A' Type + 09 SQ + BW)	Kerala	Ernakulam	2844.65	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	28.08.2019	58%	31.03.2022	1670.00	1174.65	Work in Progress
46	Kavarati ('A+' Type + 11 SQ + BW)	Lakshadweep	Ernakulam	2325.64	02.02.2015	CPWD	12.02.2016	98%	31.10.2021	2120.00	205.64	Work in progress
47	Harda ('A' Type+9SQ+BW)	Madhya Pradesh	Bhopal	1651.25	19.09.2016	FEDO	...	0%	...	0.00	1651.25	Work yet to start
48	MalanjKhand ('A' Type SB +9 SQ+BW)	Madhya Pradesh	Jabalpur	1830.00	01.08.2018	UPJN	03.12.2018	70%	31.03.2022	1370.00	460.00	Work in progress
49	Chanderi ('A' Type + 09 SQ + BW)	Madhya Pradesh	Bhopal	1600.00	13.01.2021 04.05.2021	NPCC	26.08.2021	15%	30.09.2022	220.00	1380.00	Work started recently
50	Ganj Basoda ('A' Type + 09 SQ + BW)	Madhya Pradesh	Bhopal	1835.00	13.01.2021 04.05.2021	NPCC	26.08.2021	0%	30.09.2022	220.00	1615.00	Site mobilized
51	No. II, Neemuch ('A' Type + 09 SQ + BW)	Madhya Pradesh	Bhopal	1727.00	13.01.2021 04.05.2021	NPCC	01.07.2021	19%	30.09.2022	220.00	1507.00	Work started recently
52	Dabra ('A' Type + 09 SQ + BW)	Madhya Pradesh	Bhopal	2002.00	13.01.2021 04.05.2021	NPCC	06.08.2021	1%	30.09.2022	220.00	1782.00	Work started recently
53	Hattanagar ('A' Type + 09 SQ + BW)	Madhya Pradesh	Jabalpur	1930.00	13.01.2021 02.06.2021	NPCC	02.09.2021	14%	02.12.2022	220.00	1710.00	Work started recently
54	Lakhnadaun ('A' Type + 09 SQ + BW)	Madhya Pradesh	Jabalpur	1904.00	13.01.2021 02.06.2021	NPCC	02.09.2021	35%	01.12.2022	420.00	1484.00	Work started recently
55	Umaria ('A' Type + 09 SQ + BW)	Madhya Pradesh	Jabalpur	1821.12	23.11.2021	CPWO	...	...	...	20.00	1801.12	Just sanctioned
56	Ambah ('A' Type + 09 SQ + BW)	Madhya Pradesh	Bhopal	2294.50	16.11.2021	NPCC	...	...	...	0.00	2294.50	Just sanctioned
57	Jamai ('A' Type + 09 SQ + BW)	Madhya Pradesh	Bhopal	2209.94	16.11.2021	NPCC	...	...	...	0.00	2209.94	Just sanctioned
58	Lunglai ('A' Type+ 09 SQ + BW)	Mizoram	Silchar	2385.37	24.11.2014 02.05.2017	MAMCO	28.08.2019	48%	30.06.2022	1370.00	1015.37	Work in progress
59	Aska ('A' Type SB+ 09 SQ+BW )	Odisha	Bhubaneswar	1701.86	16.05.17	CPWO	21.08.2017	97%	31.12.2021	1670.00	31.86	Work in progress.
60	Sonepur ('A' Type SB+ 09 SQ+BW )	Odisha	Bhubaneswar	1580.85	01.08.2018	CPWD	24.12.2018	58%	13.05.2022	1120.00	460.85	Work in progress
61	Kutra ('A-1' Type SB+ 09 SQ+BW )	Odisha	Bhubaneswar	1310.12	03.10.2018	CPWD	...	...	...	20.00	1290.12	Work at tendering stage.
62	Mundali ('A' Type SB+ 09 SQ+BW )	Odisha	Bhubaneswar	2094.25	31.10.2018	CPWO	20.05.2019	50%	31.03.2022	670.00	1424.25	Work in progress
63	Vyasnagar ('A' Type SB+ 09 SQ+BW )	Odisha	Bhubaneswar	2332.47	25.06.2021	NPCC	...	0%	...	0.00	2332.47	Just sanctioned
64	No. II Angul ('A' Type SB+ 09 SQ+BW )	Odisha	Bhubaneswar	2449.76	20.07.2021	NPCC	...	0%	...	0.00	2449.76	Just sanctioned
65	Jagatsinghpur ('A' Type + 09 SQ + BW)	Odisha	Bhubaneswar	2179.36	05.03.2019 05.02.2020	NPCC	03.03.2020	42%	22.09.2022	1220.00	959.36	Work in progress

क्र० संख्या / Sl. No	के० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	राज्य का नाम/Name of State	संभाग का नाम/Name of Region	AA&ES की राशि / ( ₹ लाख में)/ AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी/ Construction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	31.12.2021 तक निर्मुक्त राशि ( ₹ लाख में)/ Amount released till 31.12.2021 (Rs. in lakh)	शेष देयता ( ₹ लाख में) / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/ Remarks
66	Dharamgarh ('A' Type SB+ 09 SQ+BW )	Odisha	Bhubaneswar	2445.81	23.11.2021	NPCC	...	0%	...	0.00	2445.81	Just sanctioned
67	Mahe ('A-1' Type + BW)	Puducherry	Chennai	1837.52	02.11.2015	CPWD	27.07.2017	98%	15.10.2021	1770.00	67.52	Work in progress
68	Nangal (Roopnagar) ('A' Type SB+ 09 SQ+BW )	Punjab	Chandigarh	2077.73	25.06.2021	NPCC	...	0%	...	0.00	2077.73	Just sanctioned
69	Devgarh ('A' Type SB + 09 SQ )	Rajasthan	Jaipur	1915.41	08.10.2018	CPWD	04.12.2018	98%	15.10.2021	1450.00	465.41	Work in progress.
70	CISF Jaipur ('A' Type + 09 SQ + BW)	Rajasthan	Jaipur	1637.17	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	12.09.2019	95%	31.10.2021	1626.96	10.21	Work in progress
71	Pali ('A' Type + 09 SQ + BW)	Rajasthan	Jaipur	2041.75	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	20.09.2019	46%	31.07.2022	1270.00	771.75	Work in progress
72	Tivri ('A' Type + 09 SQ + BW)	Rajasthan	Jaipur	2035.41	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	20.09.2019	67%	31.03.2022	1420.00	615.41	Work in progress
73	Dholpur ('A' Type + 09 SQ + BW)	Rajasthan	Jaipur	2455.20	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	10.11.2019	90%	31.12.2021	2070.00	385.20	Work in progress
74	BSF Khajuwala ('A-I' Type + 09 SQ + BW)	Rajasthan	Jaipur	1756.31	01.12.2021	CPWD	...	0%	...	20.00	1736.31	Work in progress
75	AFS, Tanjavur ('A' Type + 09 SQ + BW)	Tamilnadu	Chennai	1835.59	02.11.2015	ME5	05.11.2018	55%	31.03.2022	1320.00	515.59	Work in progress
76	Rameshwaram ('A' Type + 09 SQ + BW)	Tamilnadu	Chennai	2123.24	23.11.2021	NPCC	...	0%	...	0.00	2123.24	Just sanctioned
77	Mancherial ('A' Type + 09 SQ + BW)	Telangana	Hyderabad	2096.84	09.07.2021	NPCC	...	0%	...	0.00	2096.84	Just sanctioned
78	Bhongir ('A' Type + 09 SQ + BW)	Telangana	Hyderabad	2208.91	08.03.2019 05.02.2020	NPCC	07.09.2019	60%	05.03.2022	1100.00	1108.91	Work in progress
79	Nizamabad ('A' Type + 09 SQ + BW)	Telangana	Hyderabad	2010.71	08.03.2019 05.02.2020	NPCC	07.11.2019	71%	06.06.2022	1720.00	290.71	Work in progress
80	No.-4, Varanasi ('A' Type + 09 SQ + BW)	Uttar Pradesh	Varanasi	1822.54	24.11.2014	HSCL	25.05.2015	25%	10.11.2016	420.00	1402.54	Work in progress
81	Gauriganj, Amethi ('A' Type SB + 09 SQ+BW)	Uttar Pradesh	Varanasi	2639.75	20.07.2021	NPCC	...	...	...	0.00	2639.75	Just sanctioned
82	Sharawasti ('A' Type + 09 SQ + BW)	Uttar Pradesh	Lucknow	1683.06	07.04.2017	BBJ&JCC	05.09.2020	35%	31.01.2022	820.00	863.06	Work in progress
83	Gangarani, Kushinagar (B Type SB + 09 SQ+BW)	Uttar Pradesh	Varanasi	2084.00	26.04.17	CPWD	17.11.18	95%	16.05.2020	2080.00	4.00	Work in progress
84	Baoli, Baghpat ('A' Type + 09 SQ + BW)	Uttar Pradesh	Agra	2509.24	02.03.2019	UPSCIDCO	05.03.19	61%	08.07.2022	1520.00	989.24	Work in progress
85	SSG, CISF, Surajpur, G. Noida ('A' Type + 09 SQ + 8W)	Uttar Pradesh	Agra	2115.23	05.03.2019	UPSCIDCO	04.02.2020	19%	08.01.2023	320.00	1795.23	Work in progress
86	MCF Raibareilly ('A' Type + 09 SQ + 8W)	Uttar Pradesh	Lucknow	2639.75	01.12.2021	NPCC	...	0%	...	0.00	2639.75	Just sanctioned
87	CRPF, Allahabad ('A' Type + 09 SQ + BW)	Uttar Pradesh	Varanasi	2294.32	03.12.2021	NPCC	...	0%	...	0.00	2294.32	just sanctioned

क्र० संख्या / Sl. No	कें० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	राज्य का नाम/Name of State	संभाग का नाम/Name of Region	AA&ES की राशि / ( ₹ लाख में)/ AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Construction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	31.12.2021 तक निर्मुक्त राशि (₹ लाख में)/ Amount released till 31.12.2021 (Rs. in lakh)	शेष देयता (₹ लाख में) / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/ Remarks
88	Hathras ('A' Type + 09 SQ + BW)	Uttar Pradesh	Agra	2337.90	03.12.2021	NPCC	...	0%	...	0.00	2337.90	Just sanctioned
89	Bhimtal ('A Type SB + BW + Covering)	Uttarakhand	Dehradun	1792.79	21.03.2017	CPWD	...	...	...	20.00	1772.79	Work at Tendering stage
90	Gopeshwar ('A-1' Type SB + 09 SQ + B/W)	Uttarakhand	Dehradun	2476.64	26.06.2017	UPJN	...	...	...	20.00	2456.64	Work yet to start
91	Khatima ('A' Type SB + 09 SQ + B/W)	Uttarakhand	Dehradun	2321.23	01.12.2021	CPWD	...	...	...	20.00	2301.23	Just sanctioned
92	Kalimpong ('A-1' Type + BW)	West Bengal	Kolkata	1430.74	10.12.2014	MES	16.11.2015	86%	Dec., 2019	1430.00	0.74	Work in progress
93	Railway kharagpur ('A' Type + 09 SQ + BW)	West Bengal	Kolkata	2193.85	08.03.2019 05.02.2020	NPCC	22.08.2019	40%	31.03.2022	1060.00	1133.85	Work in progress
94	Bandel ('A' Type SB + 09 SQ + BW)	West Bengal	Kolkata	2534.71	09.07.2021	NPCC	...	...	...	20.00	2514.71	Just sanctioned
95	Rani Nagar ('A' Type SB + 09 SQ + BW)	West Bengal	Kolkata	2157.38	23.11.2021	NPCC	...	...	...	0.00	2157.38	Just sanctioned
<b>TOTAL</b>				<b>198450.34</b>						<b>78901.96</b>	<b>119548.38</b>	

S. No.	Name of Construction Agency	No. of works
(i)	APPWD ( in the state of Arunachal Pradesh)	2
(ii)	BB&JCC	1
(iii)	BSNL	1
(iv)	CPWD	26
(v)	FEDO	3
(vi)	HSCL	1
(vii)	MAMCO	1
(viii)	MES	3
(ix)	NPCC	53
(x)	UPSCIDCO	2
(xi)	UPJN	2
	<b>Total</b>	<b>95</b>